

NAZIV IZVOĐAČA

Mesto:

Adresa:

Tekući račun:

Kod banke:

PIB:

Matični broj:

Datum izdavanja situacije:

Mesto izdavanja situacije:

Datum prometa dobara i usluga:

Valuta plaćanja:

Balkan Tim Kop D.O.O

Beograd

Veljka Petrović 102

IBAN: 25 21100000000000000000

AIK BANKA

112000029

21588555

2/1/2023

Beograd

2/1/2023

RSD

NAZIV NARUČIOCA

Mesto:

Adresa:

Tekući račun:

Kod banke:

PIB:

Matični broj:

Karin komerc MD doo

Veterinik

Zivorada Petrović 8

IBAN: 0000011000533-59

Erste Bank A.D. Novi Sad

103/26184

20009233

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA PRILOG

Privremena situacija br 5

NAZIV RADOVA

Izvođenje radova na izradi donjeg stroja, denivelacija atarskog puta i pristupnih saobraćajnica

PROJEKAT: Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonice Novi Sad-Subotica-državna granica, LOT NS II (km157-500.66-km184+635.07, uključujući Sentu, Sombor i Baju

Broj ugovora Izvođača: 01/220012787 od 13.05.2022

	Osnovica (USD)	OSNOVICA (RSD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)	UKUPNO (RSD)
Ukupno ugovoreni radovi	5,377,710.77	0.00	0.00	5,377,710.77	0.00
Ukupno izvedeni radovi (po stopi 0%)	4,457,048.93	496,297,283.96	0.00	4,457,048.93	496,297,283.96
Radovi izvedeni po prethodnim situacijama	3,133,804.13	353,192,210.53	0.00	3,133,804.13	353,192,210.53
Radovi izvedeni po ovoj situaciji	1,323,244.80	143,105,073.43	0.00	1,323,244.80	143,105,073.43
Ukupno opravdani avans:	1,075,541.99	114,954,967.49	0.00	1,075,541.99	114,954,967.49
Opravdani avans po prethodnim situacijama	940,141.26	100,040,006.75	0.00	940,141.26	100,040,006.75
Opravdani avans po ovoj situaciji	135,400.73	14,914,960.74	0.00	135,400.73	14,914,960.74
ZADRŽAVANJE po svi -5%	222,852.44	25,222,415.96	0.00	222,852.44	25,222,415.96
Zadržavanje po prethodnim 5%	156,690.20	18,082,299.50	0.00	156,690.20	18,082,299.50
Zadržavanje po ovoj -5%	66,162.24	7,140,116.46	0.00	66,162.24	7,140,116.46
UKUPNO PLACANJE po ovoj situaciji (Obracunato po srednjem kursu USD Narodne Banke Srbije na dan 01.02.2023 godine, srednji kurs iznosi 107.9183)	1,121,681.83	121,049,996.23	0.00	1,121,681.83	121,049,996.23
Ukupno uplaćen avans	1,075,541.99	114,954,967.49	0.00	1,075,541.99	114,954,967.49
Upačeni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 17.01.2022 NBS 102.9623	161,331.25	16,611,036.20	0.00	161,331.25	16,611,036.20
Upačeni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104.5418	376,439.58	39,353,670.77	0.00	376,439.58	39,353,670.77
Upačeni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104.5418	44,097.24	4,610,004.33	0.00	44,097.24	4,610,004.33
Upačeni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.05.2022 NBS 110.1542	493,673.92	54,380,256.19	0.00	493,673.92	54,380,256.19
Ukupno uplaćeni avans	1,075,541.99	114,954,967.49	0.00	1,075,541.99	114,954,967.49
Prenostali avans za sledeće situacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Za uplatu slovima: Stodvadesetjedan milion četiridesetdevet hiljada i dve stotine i sedamdeset dinara 23/100

Nadzorni organ:

Datum overe:

Naručilac radova:

Direktor:

Napomena: Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o Pdv-u

R.br. No.	Description of works	Опис позиција	Unit of measure Јединица мере	Unit price (USD) Јединична цена	Quantity Количина	Sum (USD) Укупно	Quantity Количина	Sum (USD) Укупно	Quantity Количина	Sum (USD) Укупно	Stopa PDV-a (%)
		ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
2/2.01.00 2/2.01.01	PRELIMINARY WORKS CLEARING OF SITE The item includes clearing of ground, cutting and removing shrubs, branches and overgrowth, haulage to 2 km distance, fully as specified in the technical conditions and design documentation. Measurement and payment per m ² of cleared area	ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА Позиција обухвата чишћење терена, сечење и уклањање шибља, грана и сличног растлиња, са транспортом до 2km изван групе пута, а у свему према техничким условима и пројекту. Обрачун и плаћање по m ² очишћене површине.	m ²	0.41	25,000.00	10,250.00	0.00	0.00	25,000.00	10,250.00	
2/2.01.02	CUTTING TREES UP TO 10 cm THICK The item includes cutting trees, uprooting, clearing overgrown area, removing to 5 km distance fully as specified in the relevant regulations and technical conditions. Measurement and payment per m ² of cleared area.	СЕЧЕЊЕ ДРЕВЕТА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm. Позиција обухвата сечење стабала, ископ корења, чишћење вегетационог дела и одношење ван зоне радова до 5km у свему према важећим прописима и Техничким условима.	m ²	0.11	25,000.00	2,750.00	0.00	0.00	25,000.00	2,750.00	
2/2.01.03	CUTTING TREES THICKER THAN 10 CM The item includes cutting trees, cropping branches, sawing trunks and thick branches to length suitable for haulage, pulling out roots and stumps, removing branches, logs and stumps out of working area to 5 km distance. Measurement and payment per each tree cut.	СЕЧЕЊЕ ДРЕВЕТА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm. Позиција обухвата сечење стабала, одсецање грана, резање стабала и дебелих грана на дужице погодне за превоз, ископ корења и плањева, као и одношење грана, трупаца и плањева изван зоне рада до 5km. Обрачун и плаћање по комаду исеченог стабла.	pcs	24.84	370.00	9,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/2.01.08	DEMOLITION AND REMOVAL OF STRUCTURES BUILT OF SOLID MATERIALS The item includes demolition and removal of existing structures built of solid materials, haulage to 2 km distance and storage. Measurement and payment per m ² of demolished structure	РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих објеката од тврдог материјала са транспортом на даљину до 2km и депонирање. Обрачун и плаћање по m ² порушеног објекта.	m ²	24.84	11.00	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/2.01.10	REMOVAL OF PAVEMENT FROM LEVEL CROSSING ZONES The item includes removal of pavement structure from level crossing zone, haulage to 5 km distance and deposition outside of working area boundaries Measurement and payment per m ² of removed pavement structure from level crossing area.	УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕПАЗА. Позиција обухвата уклањање коловозне конструкције у зони путног препаза, превоз на даљину до 5km и складиштење ван простора захваћеног радницама. Обрачун и плаћање по m ² демонтиране коловозне површине путног препаза.	m ²	9.85	148.20	1,474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PRELIMINARY WORKS / УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:											
2/2.02.00 2/2.02.01	EARTHWORKS TOPSOIL STRIPPING The item includes topsoil stripping 20 to 100 cm thick, loading and haulage to an average distance to 50 m and stockpiling at side. Quantities as shown on recording sheet. Measurement and payment per m ³ of removed topsoil.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СКИДАЊЕ ХУМУСА. Позиција обухвата скидање хумуса у слоју од 20cm до 100cm, са утоваром и транспортом на средњу даљину до 50m и фируисањем на страни. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћење по m ³ скинутог хумуса.	m ³	1.49	68,282.00	98,775.08	0.00	0.00	45,753.58	68,172.83	
2/2.02.02	REMOVAL OF EXISTING BALLAST The item includes removal of existing ballast with a machine from exiting track. This means loading, haulage to 10 km, unloading and levelling or storage of material. The investor may decide upon reuse of removed crushed stone dependent on its quality. Measurement and payment per m ³ of removed ballast.	УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА. Позиција обухвата уклањање постојећег застора машинским путем са планума постојећег пута. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складиштење материјала. Инвеститор може да одреди даљу намену и употребу уклоњеног тучаника у зависности од његовог квалитета. Обрачун и плаћање по m ³ уклоњеног застора.	m ³	5.84	12,944.00	73,004.16	0.00	0.00	4,725.29	26,650.64	
2/2.02.03	REMOVAL OF EXISTING PROTECTIVE CAPPING LAYER The item includes removal of existing protective capping layer with a machine from existing track. This means loading, haulage to 10 km, unloading and levelling or storage of material. The investor may decide upon reuse of removed crushed stone dependent on its quality. Measurement and payment per m ³ of removed protective capping layer.	СКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА Позиција обухвата уклањање постојећег тампона постојеће путе машинским путем. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складиштење материјала. Инвеститор може да одреди даљу намену и употребу уклоњеног материјала у зависности од његовог квалитета. Обрачун и плаћање по m ³ уклоњеног тампона.	m ³	5.83	31,513.00	177,418.19	0.00	0.00	12,723.03	71,630.66	
						0.00	13,000.00		0.00		0.00

2/2.02.04	BULK EXCAVATION The item includes bulk excavation in earth category III, loading, haulage up to 5 km distant site, unloading and levelling there. This means excavation of existing track bed (embankment) according to cross sections. Quantity according to recording sheet. Measurement and payment per m³ of excavated earth.	ШИРОКИ ИСКОП. Позиција обухвата широки ископ у материјалу III категорије, са утоваром, транспортном на депоњу до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депоњу. Радови обухватају ископ постројењат група (насила) путре по попречним профилима. Количина према доказници количина. Обрачуни и плаћање по m³ ископаног материјала.	m ³	4.83	57,303.00	265,312.89	0.00	16,717.27	77,400.96
2/2.02.05	BENCHING The item includes benching in ground cat. III, loading, haulage to 5 km distant site, unloading and levelling there. This means excavation of the existing track bed (embankment) according to cross sections. Quantity according to recording sheet. Measurement and payment per m³ of excavated earth.	ИСКОП СТЕПЕНИЦА. Позиција обухвата ископ степеница у материјалу III категорије, са утоваром, транспортном на депоњу до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депоњу. Радови обухватају ископ постројењат група (насила) путре по попречним профилима (степенице). Количина према доказници количина. Обрачуни и плаћање по m³ ископаног материјала.	m ³	6.21	5,990.00	37,197.90	0.00	1,596.02	9,911.28
2/2.02.06	EXTRA FOR LONGER HAULAGE ROUTE The item includes haulage of excavated material to a distance exceeding 5 km when calculated between gravity points of earth masses. Measurement and payment per m³ of haulage material.	ДОДАТАК ЗА ДАЉИЊУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА. Позиција обухвата транспорт ископаног материјала и вешта хуиуса до предвиђене депоње, рачунајући од тежишта до тежишта маса и његово грубо планирање, као и све врсте послова неопходних за постизање стабилности и утапања у околину. Количина према доказници количина. Обрачуни и плаћање по m³ одвезеног материјала.	m ³	0.00					
	haulage0 - 5km	превоз од 0 - 5km		0.00					
	haulage 5 - 10km	превоз од 5 - 10km	m ³	1.00					
	haulage 10 - 15km	превоз од 10 - 15km	m ³	1.82					
	haulage 15 - 20km	превоз од 15 - 20km	m ³	2.32	111,744.60	259,247.47	0.00	57,092.56	132,454.74
2/2.02.12	CONSTRUCTION OF RAILWAY EMBANKMENT. The position includes procurement and delivery of materials mechanical compaction of the foundation soil and construction of the railway embankment in layers 30-50 cm thick with spreading, compaction, possible wetting or drying, with rough and fine planning of materials in accordance with the Technical Conditions. The embankment layers of the installed material should achieve a deformation modulus E_{V2} = 45MN / m². Quantity as per the bill of quantities. Calculation and payment per m³ of material installed in the embankment.	ИЗГРАДА НАСИПАТА ПУТЕ. Позиција обухвата набавку и испоруку материјала механичко набрђање темељног тла као и изградњу насипа путре у слојевима дебљине 30-50cm са разасирањем, набрђањем, евентуалним влажењем или осушењем, са грубим и финим планирањем материјала у свему према Техничким условима. Слојеве насипа урађеног материјала треба да остваре модулар деформације E_{V2}=45MN/m². Количина према доказници количина. Обрачуни и плаћање по m³ материјала урађеног у насип.	m ³	10.25	192,659.00	1,974,754.75	0.00	99,030.31	959,560.68
2/2.02.13-1	PROCUREMENT AND PLACING OF GEOTEXTILE The item includes procurement and placing of geotextile (roll 4m wide) fully in accordance with the design and technical conditions. Measurement and payment per m² of placed geotextile.	НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОТЕКСТИЛА. Позиција обухвата набавку и постављање геотекстила (ширина ролне 4m) у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачуни и плаћање по m² урађеног геотекстила.	m ²	1.86	138,828.00	230,122.48	18,612.39	55,286.39	91,775.41
2/2.02.13-2	PROCUREMENT AND PLACING OF GEOGRID The item includes procurement and placing of geogrid (roll 4m wide) fully in accordance with the design and technical conditions. Measurement and payment per m² of placed geogrid.	НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОРЕКЕ. Позиција обухвата набавку и постављање геомреже (ширина ролне 4m) у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачуни и плаћање по m² урађене геомреже.	m ²	4.55	138,828.00	630,757.40	18,612.39	55,286.39	251,553.07
2/2.02.16	CONSTRUCTION OF EMBANKMENT SOIL IMPROVEMENT LAYER - SOIL REPLACEMENT The item includes supply, transport by trucks from the place of unloading to the concerned section, with transport distance of up to 5km, dumping and placement of embankment soil improvement layer - soil replacement, 50cm thick, having appropriate grain size distribution and compaction, fully in accordance with the Technical Specifications, applicable regulations and the Supervising Engineer's instructions. Quantity as per the bill of quantities. Measurement and payment shall be done per m³ of placed layer.	ИЗГРАДА СЛОЈА ОЈАЧАЊА ТЛА НАСИПА - ЗАМЕНА ТЛА. Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара, депонување и уграђивање слоја ојачања тла насипа - замена тла дебљине 50cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачуни и плаћање по m³ урађеног слоја.	m ³	19.91	65,125.00	1,296,638.75	8,854.00	176,283.14	559,777.22
2/2.02.17	SUBGRADE The item includes levelling and rolling subgrade to designed levels and cross falls for efficient dewatering according to the relevant regulations and technical conditions governing quality control of top earth layers. Quantity as shown in the recording sheet. Measurement and payment per m² of levelled and rolled subgrade.	ИЗГРАДА ПОСТЕЛЈИЦЕ. Позиција обухвата планирање и ваљање постелјце путре на пројектованим котама и попречним нагибима ради ефикасног одводњевања, према важећим прописима и Техничким условима о контроли квалитета израде завршног слоја земљаних радова. Количина према доказници количина. Обрачуни и плаћање по m² планиране и ваљане постелјце путре.	m ²	0.41	125,968.00	51,646.88	49,880.46	20,450.99	20,450.99

2/2.02.19	TRANSITION LAYER The item includes supply, transport by trucks from the place of unloading to the concerned section, with transport distance of up to 5km, dumping and placement of transition layer, 40cm thick, having appropriate grain size distribution and compaction, fully in accordance with the Technical Specifications, applicable regulations and the Supervising Engineer's instructions. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ³ of placed transition layer.	ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА. Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара и уградњавање прелазног слоја дебљине 40cm, одговарајућег granulometrijskog састава и збијености, у савему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m ³ уграђеног прелазног слоја	m ³	26.88	48,261.00	1,297,255.68	13,894.99	373,497.33	19,069.99	512,601.33	
2/2.02.21	PROTECTIVE CAPPING LAYER The item includes supply, transport by trucks from the place of unloading to the concerned section, with transport distance of up to 5km, dumping and placement of protective capping layer, 30cm thick, having appropriate grain size distribution and compaction, fully in accordance with the Technical Specifications, applicable regulations and the Supervising Engineer's instructions. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ³ of protective capping layer.	ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА. Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара, депонирање и уградњавање заштитног слоја дебљина 30cm, одговарајућег granulometrijskog састава и збијености, у савему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m ³ уграђеног заштитног слоја.	m ³	30.19	33,471.00	1,010,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/2.02.22	SLOPE TOPSOILING The item includes topsoiling of embankment and cutting slopes with grass growing according to the technical conditions, the relevant regulations and as ordered by the Supervising Engineer. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ² of topsoiled area.	ХМУЗИРАЊЕ КОСИНА. Позиција обухвата хмузирање косина насипа и услова са засејавањем травом у савему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m ² хмузиране површине.	m ²	1.48	88,202.00	132,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EARTHWORKS / УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:											
2/2.03.00	DEWATERING CONSTRUCTION OF LINED CONCRETE CHANNELS The item includes construction of lined concrete channels according to design details, technical conditions or as instructed by the Supervising Engineer. Channels may be assembled of precast concrete sections laid on 12 cm thick sand bed abd jointed with cement mortar or cast in situ of concrete C 18/20. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m of completed lined channel.	ОДВОЈЊАВАЊЕ ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА. Позиција обухвата израду обложених бетонских канала у савему према детаљима у Пројекту, Техничким условима или по одредбама Надзорног органа. Канал се може изградити од монтажних бетонских елемената, потопљених на слоју песка d= 12cm и фуговањем спојница цементним малтером, или бетонирањем на лицу места C 18/20. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m комплетно израђеног обложеног канала.	m	24.84	7,402.00	183,865.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/2.03.04	EXCAVATION OF TRENCHES FOR DRAINS AND PIPED DRAINS The item includes excavation of trenches for drains, piped drains and manholes in ground cat. III to 2 m deep with property cut trench sides and bottom according to designed elevations. The item includes loading and transport of soil to max. 3 km distant dump site and levelling. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ³ of excavated material.	ИСКОВТ РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ. Позиција обухвата ископ рова за дренаже и одводне цеви као и ревиизиона окна, у материјалу III категорије, до 2m дубине са правилним одсецањем страна и дна рова у савему према котама из Пројекта. Позиција обухвата и утовар и транспорт ископаног материјала до 3km на депонију са планирањем исте. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m ³ ископаног материјала.	m ³	4.55	285.00	1,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/2.03.05	CONCRETE BEDDING The item includes a bedding in manholes of concrete C 15/20, 20 cm thick, according to detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ³ of placed concrete.	ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ. Позиција обухвата израду бетонске подлоге за ревиизиона окна од бетона C15/20 дебљине 20cm, према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина.	m ³	124.18	8.00	745.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/2.03.06	PROCUREMENT, TRANSPORT AND CONSTRUCTION OF MANHOLE BOTTOM PARTS. Place Ø1000 pipes with interlocking rebates at manhole bottom. The item includes laying pipes on top of concrete bedding and fixing rings as shown on detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m of assembled pipes.	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКНА. Доњи део ревизионог окна се ради од монтажних цеви Ø1000 са фалцом. Позицијом је предвиђена монтажа цеви на припремљену бетонску подлогу, као и уградња пезаљница, у савему према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина.	m	132.46	34.00	4,503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/2.03.07	CONSTRUCTION OF MANHOLE TOP PARTS Assemble manhole top parts of precast conical pieces. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per each procured, delivered and fitted piece.	ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКНА. Горњи део ревизионог окна ради се од готових префабрикованих конусних завршетака. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду набављеног, транспортованог и монтираног елемента.	PCS	124.18	17.00	2,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

2/2.03.08	PROCUREMENT, DELIVERY AND FIXING OF METAL COVERS The item includes procurement, transport and fixing metal covers with frames on top of manholes. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per each cover.	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу металних поклопаца са оквиром за ревизијона ота. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду монтираног поклопаца.	pos	107.62	17.00	1,829.54	0.00	0.00	0.00
2/2.03.09	CONCRETE The item includes procurement, delivery and placing of C8/10 tamped concrete under piped drains and sealing around them as shown on detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet.	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА C8/10 Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање набјеног бетона C8/10 испод дренажних цеви, као и за заптивање око дренажних цеви према детаљу из пројекта.	m³	115.90	79.00	9,156.10	0.00	0.00	0.00
2/2.03.10	PROCUREMENT AND PLACING PIPED DRAINS. piped drains Ø150 piped drains Ø200 piped drains Ø250 piped drains Ø300	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ. дренажне цеви Ø150 дренажне цеви Ø200 дренажне цеви Ø250 дренажне цеви Ø300	m m m m	14.90 20.70 25.68 29.80	788.00	11,741.20	0.00	0.00	0.00
2/2.03.11	PROCUREMENT AND SPREADING GEOTEXTILE The item includes procurement and spreading geotextile (type 300 g/m²) in drain according to detailed drawing. Average extended width of geotextile in drain is ≈2.50m. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m² of placed geotextile.	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА. Позиција обухвата набавку и постављање геотекстила (тип 400 g/m²) у дренажи роз у свему према детаљу из пројекта. Просечна развијена ширина геотекстила у дренажном розу износи ≈2.50m. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m² уграђеног геотекстила.	m²	1.88	1,970.00	3,270.20	0.00	0.00	0.00
2/2.03.12	PROCUREMENT, TRANSPORT AND PLACING FILTER COURSES The item includes procurement, delivery to site and spreading on top of drain pipes filter courses of appropriate grain composition. Average quantity of filter course per drain is ≈0.25m². Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m³ of placed material.	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА. Позиција обухвата набавку, спољни транспорт и уградњу филтерског слоја преко положених дренажних цеви филтерским материјалом одговарајућег тријугометријског састава. Просечна количина филтерског слоја по једној дренажи износи ≈0.25m². Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ уграђеног материјала.	m³	37.25	187.00	7,338.25	0.00	0.00	0.00
2/2.03.13	PROCUREMENT AND LAYING OF RAINWATER PIPES. The item includes procurement and placing rainwater pipes in between two sand courses spread on top and under pipes, 10 cm thick each. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m of laid pipes	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ ЦЕВИ. Позиција обухвата набавку и постављање одводних цеви у песку са слојевима песка дебљине d=10cm изнад и испод цеви. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m положених цеви.	m m m m	0.00 18.21 24.84 28.49	5.00	124.20	0.00	0.00	0.00
2/2.03.14	PROCUREMENT, DELIVERY AND PLACING OF SAND LAYER The item includes procurement, transport and placing of sand layer under, on top and around rainwater pipes, 10 cm thick. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m³ of placed material.	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂА СЛОЈА ПЕСКА. Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја песка испод, изнад и око одводних цеви d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ уграђеног материјала.	m³	33.12	2.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2/2.03.15	BACKFILL OF TRENCHES WITH RAINWATER PIPES The item includes backfilling trenches with rainwater pipes with material excavated for drains and cable conduits. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m of backfilled trench.	ЗАПРТАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ Позиција обухвата загревање ровова одводних цеви материјалом из ископа ровова за дренаже и канализацију. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ заграђеног рова.	m³	4.14	3.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2/2.03.16	OUTLET STRUCTURE FOR RAINWATER PIPES The item includes construction of outlet structures at pipe ends fully as designed and instructed by the Engineer and procurement and fitting mica flaps at ends of outlet pipes. Measurement and payment per each completed outlet structure.	ИЗЛЕТНИЧКА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ. Позиција обухвата израду изливних грађевина на крајевима одводних цеви, у свему према Пројекту и упутствима Надзорног органа. Позицијом је обухваћена и набавка и постављање жабљих поклопаца на крајевима изливних цеви. Обрачун и плаћање по комаду комплетно уграђене изливне грађевине.	pos	827.86	1.00	827.86	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEWATERING / УКУПНО ОДВОЂИВАЊЕ:									
						226,886.22	0.00	0.00	0.00

[illegible]

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - Приступна саобраћајница индустријским објектима
од км 173+000 до км 173+900 пруге**

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	Стопа ПДВ-а (%)			
											УГОВОРЕНО	СИТУАЦИЈА	КУМУЛАТИВНО
01.01.02.00 ПРЕДХОДНИ РАДОВИ													
01.01.02.01	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преносење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а.	km	0.90	7,200.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01.01.02.02	Чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази 10 cm са транспорт до 1000m. Обрачун се врши по m ² очишћене површине.	m ²	8,310	1.80	14,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	21,438.00	0.00	0.00	0.00				
01.01.03.00 ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ													
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m ³ ископаног хумуса.	m ³	8049.00	3.60	28,976.40		0.00		0.00				
01.01.03.02	Широки ископ са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији или месту уградње. Обрачун се врши по m ³ ископаног материјала.												
	а) у материјалу I и II категорије	m ³	0.001		0.00		0.00		0.00				
	б) у материјалу III категорије	m ³	2397.00	6.75	16,179.75		0.00		0.00				
	ц) у материјалу IV и V категорије	m ³	0.001		0.00		0.00		0.00				
	д) у материјалу VI и VII категорије	m ³	0.001		0.00		0.00		0.00				

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО		Цена (USD)	СИТУАЦИЈА		Износ (USD)	КУМУЛАТИВНО		Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)		Количина	Износ (USD)		Количина	Износ (USD)	
01.01.03.04	Ископ и израда земљаних одводних јаркова према пројекту и захтевима надзорног органа у свим категоријама тла са привременим депоновањем или одвозом и планирањем депоније. Обрачун се врши по m³ ископа у сраслом стању.	m³	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
01.01.03.05	Уређење темељног тла (подтла) сабијањем. Обрачун се врши по m² уређеног темељног тла.	m²	7039.00	0.90	6,335.10		0.00			0.00	

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО		Цена (USD)	СИТУАЦИЈА		Износ (USD)	КУМУЛАТИВНО		Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)		Количина	Износ (USD)		Количина	Износ (USD)	
01.01.03.06	Уређење слабо носивог тла са полагањем геотекстила према спецификацијама датим у геотехничком елаборату. Обрачун се врши по m ² уређеног тла са набавком и допремом свог потребног материјала.	m ²	9407.00	4.05	38,098.35			0.00			
01.01.03.07	Израда насипа од песка у слојевима од 20-30 cm. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа, са набавком и транспортом материјала .	m ³	6520.00	13.50	88,020.00			0.00			
01.01.03.08	Замена слоја слабог темељног тла бољим материјалом (песковитим) према пројекту или налогу надзорног органа, а у складу са техничким условима. Обрачун се врши по m ³ замењеног и сабијеног слоја заједно са ископом.	m ³	780.00	22.50	17,550.00			0.00			
01.01.03.10	Израда постељице. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно посушивање земље и сабијање до прописане збијености. Обрачун се врши по m ² уређене и сабијене постељице.	m ²	8310.00	1.35	11,218.50			0.00			
01.01.03.12	Израда банке, заштита косине насипа и усека хумунизацијом и затрављивањем. Просечна дебелина хумуса износи 20cm. Обрачун се врши по m ² уређене банке и косине, са набавком и транспортом материјала.	m ²	4943.00	3.60	17,794.80			0.00			
01.01.03.13	Израда језгра банке земљаним материјалом. Обрачун се врши по m ³ израђеног језгра банке, са набавком и транспортом материјала.	m ³	0.00	18.00	0.00			0.00			
01.01.03.17	Додатак за даљину транспорта материјала на следеће транспортне дужине:										
	-превоз од 50-500m	m ³	0.00		0.00			0.00			
	-превоз од 500-1000m	m ³	0.00		0.00			0.00			
	-превоз од 1000-2000m	m ³	0.00		0.00			0.00			
	-превоз од 2000-4000m	m ³	0.00		0.00			0.00			
	-превоз од 4000-6000m	m ³	9666.00	2.16	20,878.56			0.00			
	-превоз преко 6000m	m ³	0.00		0.00			0.00			

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО				СИТУАЦИЈА				Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)		
										КУМУЛАТИВНО	
	Обрачун се врши по m³ ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m³ изграђеног и сабијеног насипа.				0.00				0.00		
01.01.03.18	Додатак за даљину транспорта песковитог материјала на следеће транспортне дужине:										
	-превоз од 0-5000m	m³	0.00		0.00				0.00		
	-превоз од 5000-10000m	m³	0.00		0.00				0.00		
	-превоз од 10000-15000m	m³	0.00		0.00				0.00		
	-превоз од 15000-20000m	m³	7300.00	2.20	16,060.00				0.00		

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (USD)	УГОВОРЕНО		Цена (USD)	СИТУАЦИЈА		Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	Стопа ПДВ-а (%)
					Количина	Јединична цена (USD)		Количина	Износ (USD)					
01.01.03.19	Обрачун се врши по m³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину. Додатак за даљину транспорта каменог материјала на следеће транспортне дужине: -превоз од 10km-20km -превоз од 20km-40km -превоз од 40km-60km -превоз од 60-80km -превоз од 80-100km Обрачун се врши по m³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.													
		m³	0.00			0.00					0.00			
		m³	0.00			0.00					0.00			
		m³	0.00			0.00					0.00			
		m³	0.00			0.00					0.00			
		m³	2628.00	16.00		42,048.00			0.00			0.00		
							0.00					0.00		
					УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:		303,159.46				0.00			0.00
ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА														
01.01.04.00														
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог матетријала 0-63mm. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала.	m³	1596.00	16.20		25,855.20							0.00	
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала.	m³	1032.00	19.80		20,433.60							0.00	
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизованог дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. а) БНС 22 А d = 5cm б) БНС 22 А d = 6cm ц) БНС 22 са d = 7cm													
		m²	0.00			0.00					0.00			0.00
		m²	6140.00	10.80		66,312.00					0.00			0.00
		m²	0.00			0.00					0.00			0.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. а) АБ 11 d = 3.5cm б) АБ 11 d = 4cm ц) АБ 11c d = 5cm													
		m²	0.00			0.00					0.00			0.00
		m²	6140.00	7.92		48,628.80					0.00			0.00
		m²	0.00			0.00					0.00			0.00

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО				СИТУАЦИЈА				Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)		
										КУМУЛАТИВНО	
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8л/м ² . Обрачун по м ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	м ²	6140.00	1.17	7,183.80		0.00		0.00		
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35л/м ² . Обрачун по м ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	м ²	6140.00	0.77	4,727.80		0.00		0.00		
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:					173,141.20		0.00		0.00		

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	Стопа ПДВ-а (%)			
											УГОВОРЕНО	СИТУАЦИЈА	КУМУЛАТИВНО
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ												
01.01.05.02	Облагање канала бетоном МБ 25, d=15cm, на подлози од шљунковито-песковитог материјала d=5cm. Канал се може изводити и од монтажних бетонских елемената са фуговањем спојница цементним малтером. Обрачун се врши по m ² развијене површине канала, са набавком и транспортом материјала.	m ²	0.00	2,700.00	0.00		0.00		0.00				
01.01.05.03	Израда канала од бетона МБ30, ливених на лицу места, на подлози од шљунковито-песковитог материјала, охрaпaвљених местимично убетонираним комадима камена минималног пречника 30cm. Обрачун се врши по m ¹ изведеног канала, са набавком и транспортом материјала.	m ¹	0.00	8,625.00	0.00		0.00		0.00				
01.01.05.04	Израда ригола од асфалтбетона АБ11, d=7cm на сабијеној подлози од ДКА 0/31.5mm. Обрачун по m ² изведеног ригола, са набавком и транспортом материјала.	m ¹	0.00	1,610.00	0.00		0.00		0.00				
01.01.05.05	Израда ригола од бетона МБ-30, на подлози од збијеног зрнастог каменог материјала. Ригол се може изводити и од монтажних бетонских елемената са фуговањем спојница цементним малтером. Обрачун се врши по m ¹ изведеног ригола, са набавком и транспортом материјала.												
	a) b = 50cm	m ¹	0.00	1,780.00	0.00		0.00		0.00				
	б) b = 70cm	m ¹	0.00	2,100.00	0.00		0.00		0.00				
01.01.05.06	Израда каналета од готових бетонских елемената, од бетона МБ-30 на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по m ¹ постављених каналета, са набавком и транспортом материјала.	m ¹	0.00	1,800.00	0.00		0.00		0.00				

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	УГОВОРЕНО		Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	Стопа ПДВ-а (%)
						СИТУАЦИЈА						
						КУМУЛАТИВНО						
01.01.05.07	Изградња каналета за спуштање воде низ косину напшта од готових бетонских елемената, димензија према пројекту од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-25. Обрачун се врши по м³ изведених каналета, са набавком и транспортом материјала.	м³	0.00	3,120.00	0.00				0.00			
01.01.05.08	Изградња ивичњака од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по м³ изведеног ивичњака, са набавком и транспортом материјала.											
	а) ивичњаци 12x18 cm (бели)	м³	0.00						0.00			
	б) ивичњаци 18x24 cm (бели)	м³	0.00						0.00			
	ц) ивичњаци 20x24 cm (бели)	м³	0.00						0.00			
	д) ивичњаци 24x24 cm (бели)	м³	0.00						0.00			
УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:					0.00				0.00			
Приступна саобраћајница индустријским објектима од км 173+000 до км 173+900 пруге												
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА												
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ				21,438.00				0.00			
01.01.03.00	ДОНЈИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				303,159.46				0.00			
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				173,141.20				0.00			
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ				0.00				0.00			
Укупно:					497,738.66				0.00			

ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 163+566.52 ПРУГЕ

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	СИТУАЦИЈА		КУМУЛАТИВНО		Стопа ПДВ-а (%)	
						Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)		
УГОВОРЕНО											
ПРЕДХОДНИ РАДОВИ											
01.01.02.00											
01.01.02.01	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а.	km	0.71	3,760.00	2,669.60	0.00	0.00	0.68	2,556.80		
01.01.02.02	Чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља, грања и спичног растина чија дебелина не прелази 10 cm са транспорто до 1000m. Обрачун се врши по m ² очишћене површине.	m ²	10.275	0.94	9,658.50	0.00	0.00	6,997.00	6,577.18		
					УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	12,328.10	0.00	9,133.98			
ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ											
01.01.03.00											
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебелине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m ³ ископаног хумуса.	m ³	7406.00	4.40	32,586.40	0.00	0.00	6,797.43	29,908.69		
01.01.03.02	Широки ископ са утоваром, транспортом на депонију до 10km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији или месту уградње. Обрачун се врши по m ³ ископаног материјала.										
	а) у материјалу I и II категорије	m ³	11.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	б) у материјалу III категорије	m ³	15.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ц) у материјалу IV и V категорије	m ³	15.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	д) у материјалу VI и VII категорије	m ³	15.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[illegible]

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (USD)	УГОВОРЕНО		Количина	Износ (USD)	КУМУЛАТИВНО		Стопа ПДВ-а (%)
					Цена (USD)	Износ (USD)			Количина	Износ (USD)	
01.01.03.19	Додатак за даљину транспорта каменог материјала на следеће транспортне дужине:										
	-превоз од 10km-20km	m ³	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-превоз од 20km-40km	m ³	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-превоз од 40km-60km	m ³	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-превоз од 60-80km	m ³	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-превоз од 80-100km	m ³	1623.00	9.24	14,996.52	4,055.62	438.92	1,145.59	10,585.25		
	Обрачун се врши по m ³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				0.00						
УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:											
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				459,924.01	4,055.62		434,886.80			
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог материјала 0-63mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10 km.	m ³	1005.00	21.60	21,708.00	0.00	0.00	15,264.07	706.67		
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10 km.	m ³	592.00	26.40	15,628.80	11,587.49	438.92	11,587.49	438.92		
01.01.04.03	Израда застора од независног дробљеног каменог агрегата 0/8 mm на сервисном путу. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала.	m ³	26.00	42.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.	m ²	2630.00	14.60	38,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.	m ²	2630.00	10.62	27,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	а) АБ 11 d = 3.5cm	m ²	2630.00	10.62	27,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	б) АБ 11 d = 4cm	m ²	2630.00	10.62	27,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ц) АБ 11c d = 5cm	m ²	2630.00	10.62	27,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.01.04.09	Прокање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m ² . Обрачун по m ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m ²	2630.00	1.56	4,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО			СИТУАЦИЈА			КУМУЛАТИВНО			Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	
01.01.04.10	Проклање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35/м². Обрачун по м² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	м²	2630.00	1.02	2,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:					111,542.80		11,587.49		26,851.56			

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО				СИТУАЦИЈА				Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)		
										КУМУЛАТИВНО	
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ										
01.01.05.07	Израда канала за спуштање воде низ косину насипа од готових бетонских елемената, димензија према пројекту од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-25. Обрачун се врши по м³ изведених канала, са набавком и транспортом материјала.	м³	40.00	30.80	1,232.00	0.00	0.00		0.00		
01.01.05.08	Израда ивичњака од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по м³ изведеног ивичњака, са набавком и транспортом материјала.										
	а) ивичњаци 12x18 cm (бели)	м³	0.00		0.00		0.00		0.00		
	б) ивичњаци 18x24 cm (бели)	м³	131.00	19.36	2,536.16	0.00	0.00		0.00		
	ц) ивичњаци 20x24 cm (бели)	м³	0.00		0.00		0.00		0.00		
	д) ивичњаци 24x24 cm (бели)	м³	0.00		0.00		0.00		0.00		
01.01.05.22	Израда бетонских улива и излива из коруће. Обрачун се врши по м³ уграђеног бетона, са набавком и транспортом материјала.	м³	3.00	193.60	580.80	0.00	0.00		0.00		
УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:						4,348.96		0.00		0.00	

	Опис радова	Јед. мере	Количина		Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Износ (USD)	Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јед. мере	Количина	Износ (USD)				
УГОВОРЕНО							СИТУАЦИЈА			КУМУЛАТИВНО

ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 163+566.52 ПРУГЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА											ПДВ
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ			12,328.10	УГОВОРЕНО			0.00	СИТУАЦИЈА	КУМУЛАТИВНО	9,133.98
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			459,924.01				4,055.62			434,886.80
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА			111,542.80				11,587.49			26,851.56
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ			4,348.96				0.00			0.00
Укупно:				588,143.87				15,643.11		470,872.34	

3. BILL OF QUANTITIES

No.	Description	Unit	Quantity	Unit rate (USD)	Price (USD)
			A	B	AxB
01.01.02.00	PRELIMINARY WORKS				
01.01.02.01	Perform setting out of alignment and structures, geodetic measurements, i.e. transfer data from design to ground and vice versa, mark stations permanently, renew them and maintain during construction until commissioning to the Investor. Measurement according to design and technical conditions. Payment shall cover all costs of obtaining data from the Geodetic Institute of the Republic.	km		8,800.00	0.00
01.01.02.02	Clear the land, cut and remove shrubs, branches and overgrowth, not thicker than 10 cm haul within 1000 m distance. Measurement per m ² of cleared area.	m ²		2.20	0.00
01.01.02.03	Cut trees thicker than 10 cm. The item includes cutting trees, cropping branches, sawing trunks and thick branches to length suitable for haulage, pulling out roots and stumps of any trunks cut earlier and at present and haul branches, logs and stumps out of working area to a distance to 5 km. Measurement per each cut trunk.	korn		38.50	0.00
01.01.02.04	Demolish engineering structures of solid materials (abutment walls, parapets, structures up to 5 m in span) and haul to municipal dump site. Measurement per m ³ of demolished material.	m ³			0.00
01.01.02.05	Demolish structures of solid materials and haul debris to municipal dump site. Measurement per m ² of demolished structure.	m ²			0.00
01.01.02.06	Demolish service facilities and haul debris to dump site. Measurement per m ² of demolished structure.	m ²			0.00
01.01.02.07	Break existing paving (macadam, cubes, cobble stones), and stone bedding of crushed stone or gravel, throw material to side and haul it to municipal dump site. Measurement per m ³ of broken paving.	m ³			0.00

01.01.02.08	Break existing surfacing of asphalt or concrete courses on stone bedding(cubes, cobble stones and the like) and crushed stone, throw material to side and haul it to municipal dump site. Measurement per m ³ of asphalt or concrete courses.	m ³		33.00	0.00
01.01.02.09	Remove curb lines, clean, inspect and check sizes, stack sound curbs in stockpiling area for possible reuse, load and haul damaged curbs to municipal dump site. Measurement per m' of removed curb line.	m'			0.00
01.01.02.10	Remove and relocate fences, transfer and stack materials at a distance less than 40 m and re-erect a fence adding damaged pieces. Measurement per m' of fence.				0.00
	a) mesh	m'			0.00
	b) concrete	m'			0.00
	c) iron	m'			0.00
	d) dismantled gates	m'			0.00
01.01.02.11	Regulation of the level of the existing manholes and gullies which, by their position, do not correspond to the newly designed levels. They need to fit with the new finish level, with appropriate lifting - lowering of the metal frame, demolition and construction of concrete pad under the frame. All debris shall be loaded and hauled away to a municipal landfill. The item includes all works and materials, as well as all related costs for regulation of their level. Measurement shall be made per piece of regulated manhole or gully.	KOM			0.00
01.01.02.12	Trim existing asphalt course (working in 10 cm wide bands) to ensure bond to new pavement and prepare points of interruption for asphalt laying later. Measurement per linear (m')	m'		16.50	0.00
01.01.02.13	Scraping (profiling) of pavement using asphalt milling machine, in thickness of up to 10cm. The item includes: operation of the milling machine, tank car and compressor for asphalt removal, transport of removed material to a municipal landfill. Measurement shall be made per m ² .	m ²			0.00
TOTAL PRELIMINARY WORKS:					0.00

01.01.03.00	SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS
--------------------	----------------------------------

01.01.03.01	Excavate with a machine topsoil of varying depth, load, haul to a mean distance of 50 m and stock pile. Topsoil to be excavated 80% with a machine and up to 20% by hand. Measurement per m ³ of excavated topsoil.	m ³		8.80	0.00
01.01.03.02	Bulk excavation, loading debris, transport to a dump site within 5 km distance, unloading and levelling debris there or at the place of use. Measurement per m ³ of excavated material.				0.00
	a) in ground cat. I and II	m ³		8.25	0.00
	b) in ground cat. III	m ³			0.00
	c) in ground cat. IV and V	m ³			0.00
	d) in ground cat. VI and VII	m ³			0.00
01.01.03.03	Ископ материјала из позајмишта која су предвиђена пројектом или захтевом Надзорног органа. Рад укључује утовар и транспорт ископаног (набављеног) материјала са транспортом до 10km, са грубим планирањем слојева насипа и планирањем позајмишта. Обрачун се врши по m ³ ископа у збијеном стању, у насипу.	m ³	0.00		0.00
01.01.03.04	Ископ степеница на нагнутом темељном тлу у материјалу I до V категорије са транспортом до 5km или до места уградње. Обрачун се врши по m ³ ископаног материјала у самониклом стању.	m ³			0.00
01.01.03.05	Finish foundation soil (subsoil) by tamping. Measurement per m ² of finished foundation soil.	m ²			0.00
01.01.03.06	Замена слоја слабог темељног тла бољим материјалом према пројекту или налогу надзорног органа. Обрачун се врши по m ³ замењеног и сабијеног слоја заједно са, набавком, ископом и транспортом материјала за замену.	m ³			0.00
01.01.03.07	Fill 20 - 30 cm thick layers of sand in embankment. Measurement per m ³ of filled and compacted embankment, plus procurement and transport of material.	m ³		16.50	0.00
01.01.03.13	Израда насипа од везаних (кохерентних) материјала. Насип се ради у слојевима 20-30 cm, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа.	m ³			0.00

01.01.03.14	Израда насипа од мешаних материјала. Насип се ради у слојевима 30-60 cm, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа.	m ³			0.00
01.01.03.08	Израда насипа од мешаних материјала у слојевима 30-60 cm. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа, са набавком и транспортом материјала.	m ³			0.00
01.01.03.10	Finish the subsoil. This means levelling, repairing, wetting and/or drying and tamping to proper compaction value. Measurement per m ² of finished and compacted subsoil.	m ²		1.10	0.00
01.01.03.11	Израда постељице од крупнозрних и каменитих материјала са поравнањем преосталих врхова стена, насипањем и разастирањем изравнавајућег слоја од ситнијег каменог материјала, планирањем, квашењем и сабијањем до тражене збијености. Обрачун се врши по m ² уређене и сабијене постељице, са набавком и транспортом материјала	m ²			0.00
01.01.03.12	Topsoil and sew grass to protect embankment and cutting slopes. Measurement per m ² of topsoiled slope, plus procurement and transport of material.	m ²		4.40	0.00
01.01.03.13	Form shoulders and shoulder cores. Measurement per m ² of finished shoulder, plus procurement and transport of materials.				0.00
	a) Cover shoulders with sand, gravel or stone chippings, 5 cm thick.	m ²			0.00
	b) Shoulders topsoiled 15-25 cm, grass sewn.	m ²			0.00
01.01.03.14	Планирање равних површина и косина насипа и усека где није предвиђено хумузирање. Обрачун се врши по m ² испланиране површине.	m ²		70.00	0.00
01.01.03.15	Израда земљаних берми, нагиба према пројекту са набавком, транспортом материјала, планирањем и сабијањем. Обрачун се врши по m ³ готове берме.	m ³		180.00	0.00
01.01.03.16	Насипање канала са сабијањем према потреби. Обрачун се врши по m ³ насута канала, са набавком и транспортом материјала.	m ³	0.00	420.00	0.00

01.01.03.17	Додатак за даљину транспорта материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 50-500m	m ³		102.00	0.00
	-превоз од 500-1000m	m ³		109.00	0.00
	-превоз од 1000-2000m	m ³		111.00	0.00
	-превоз од 2000-4000m	m ³		160.00	0.00
	-превоз од 4000-6000m	m ³		201.00	0.00
	-превоз преко 6000m	m ³		262.00	0.00
	Обрачун се врши по m ³ ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m ³ изграђеног и сабијеног насипа.				
TOTAL SUBSTRUCTURE:					0.00
01.01.04.00	SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE				
	<i>Напомена: Израда коловозних конструкција обухвата и израду рампи за инвалиде</i>				
01.01.04.01	Construct subbase course of mechanically broken stone 0-63mm. Measurement per m ³ of finished compacted course, and procurement and transport of materials.	m ³		19.80	0.00
01.01.04.02	Construct base course of 0/31.5 mm broken stone aggregate. Measurement per m ³ of finished compacted course and procurement and transport of material.	m ³		24.20	0.00
	Израда цемент бетона C12/15 (MB15) d=12cm, на делу тротоара. Обрачун се врши по m ² уграђеног бетона, са набавком и транспортом материјала.	m ²			0.00
01.01.04.03	Construct upper base course of bituminized stone aggregate (BNS). Measurement per m ² of finished course with procurement and transport of material.				0.00
	a) BNS 22 A 5cm thick	m ²			0.00
	b) BNS 22 A 6cm thick	m ²			0.00
	c) BNS 22 cA 6cm thick	m ²		13.40	0.00
	d) BNS 22 cA 9cm thick	m ²			0.00
	e) BNS 22 cA 10cm thick				0.00
01.01.04.04	Construct wearing course of asphalt concrete (AB). Measurement per m ² of finished course with procurement and delivery of material.				0.00
	a) AB 8 4cm thick	m ²			0.00

01.01.04.05	Construct wearing course of asphalt concrete (AB). Measurement per m ² of finished course, procurement and transport of material.				0.00
	a) AB 11 4cm thick	m ²	0.00	9.76	0.00
	b) AB 11c 4cm thick	m ²			0.00
	c) AB 11c 5cm thick	m ²			0.00
01.01.04.06	Construct pavement of concrete MB 15, 10 cm thick. Measurement per m ² of finished course with procurement and transport of material	m ²			0.00
01.01.04.07	Набавка, транспорт и уградња арматурне меже. Обрачун се врши по kg мреже а за тип:				0.00
	Q188 (Ø6, 15/15cm)	kg	0.00		0.00
	Q335 (Ø8, 15/15cm)	kg	0.00		0.00
01.01.04.08	Профилисање постојећих асфалтних слојева, који су деформисани. Пре изградње наведених слојева подлогу довести профилисањем до одређене равности котама према пројекту. Рад обухвата набавку материјала и уграђивање. Обрачун се врши по m ² поправљених површина за просечну дебљину скидања по профилу.	m ²			0.00
01.01.04.09	Sprinkle bedding with emulsion in the quantity of 0.6-0.8l/m ² and lay asphalt. Measurement per m ² of finished course with procurement and transport of material.	m ²	0.00	1.50	0.00
01.01.04.10	Sprinkle the asphalt course with asphalt emulsion in the quantity of 0.25-0.35l/m ² prior to laying the next upper asphalt course. Measurement per m ² of finished surface, procurement and transport of materials.	m ²	0.00	0.96	0.00
01.01.04.11	Израда коловозне конструкције сервисних путева без асфалтног завршног слоја, од квалитетног материјала из доњих носећих слојева пруге која се руши. Обрачун се врши по m ² готовог коловоза или слоја, са набавком и транспортом материјала.	m ²		500.00	0.00

01.01.04.12	Израда коловозне конструкције пољских и сеоких путева без асфалтног завршног слоја, од дробљеног каменог материјала 0/31.5mm. Обрачун се врши по m ³ готовог коловоза или слоја, са набавком и транспортом материјала.	m ³		2,470.00	0.00
01.01.04.13	Израда застора за праркинг од бетонских растер елемената ("бетон-трав") d=10cm на подлози од песка d=5cm, са запуњавањем земљом и засејавањем травом. Обрачун се врши по m ² комплетно израђеног застора, са набавком и транспортом материјала.	m ²		3,120.00	0.00
01.01.04.14	Израда оивичења разделница паркинг места од белих бетонских плоча димензија 20/40/8cm на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по m' изведених плоча, са набавком и транспортом материјала.	m'		1,790.00	0.00
01.01.04.15	Израда бетонске подлоге испод бехатон плоча од бетона марке МБ15, d=10cm, на слоју жилаве хартије. Обрачун по m ³ уграђеног бетона, са набавком и транспортом материјала.	m ³		2,470.00	0.00
01.01.04.16	Израда застора од бетонских бехатон полигоналних плоча на подлози од ризле. Обрачун се врши по m ² завршеног застора са, са набавком и транспортом материјала.				
	а) d=10cm	m ²	0.00	2,660.00	0.00
	б) d=6cm	m ²	0.00	2,310.00	0.00
TOTAL SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE:					0.00

01.01.05.00	DEWATERING				
01.01.05.01	Excavate drains in all soil categories and either stockpile excavated material nearby or transport within 3 km distance. Measurement per m ³ of excavated virgin soil.	m ³		810.00	0.00
01.01.05.02	Облагање канала бетоном МБ 25, d=15cm, на подлози од шљунковито-песковитог материјала d=5cm. Канал се може изводити и од монтажних бетонских елемената са фуговањем спојница цементним малтером. Обрачун се врши по m ² развијене површине канала, са набавком и транспортом материјала.	m ²		2,700.00	0.00

01.01.05.03	Израда канала од бетона МБ30, ливених на лицу места, на подлози од шљунковито-песковитог материјала, охрапављених местимично убетонираним комадима камена минималног пречника 30см. Обрачун се врши по m' изведеног канала, са набавком и транспортом материјала.	m'		8,625.00	0.00
01.01.05.04	Израда ригола од асфалтбетона АБ11, d=7cm на сабијеној подлози од ДКА 0/31.5mm. Обрачун по m ² изведеног ригола, са набавком и транспортом материјала.	m'		1,610.00	0.00
01.01.05.05	Израда ригола од бетона МБ-30, на подлози од збијеног зрнастог каменог материјала. Ригол се може изводити и од монтажних бетонских елемената са фуговањем спојница цементним малтером. Обрачун се врши по m' изведеног ригола, са набавком и транспортом материјала.				
	a) b = 50cm	m'		1,780.00	0.00
	б) b = 70cm	m'		2,100.00	0.00
01.01.05.06	Construct drain flumes of precast concrete pieces. MB-30 on MB20 concrete bedding. Measurement per me of placed flumes with procurement and transport of material.	m'		1,800.00	0.00
01.01.05.07	Израда каналета за спуштање воде низ косину насипа од готових бетонских елемената, димензија према пројекту од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-25. Обрачун се врши по m' изведених каналета, са набавком и транспортом материјала.	m		3,120.00	0.00
01.01.05.08	Place curbs of MB-40 concrete on MB20 bedding. Measurement per m' of finished curb line with procurement and delivery of material.				
	a) curbs 12×18 cm (white)	m'		1,540.00	0.00
	b) curbs 18x24 cm (white)	m'		1,620.00	0.00
	c) curbs 20x24 cm (white)	m'		1,620.00	0.00
	d) curbs 24x24 cm (white)	m'		1,820.00	0.00
01.01.05.09	Израда дренажа за одводњавање постељице, заједно са подлогом, геотекстилом и испуном, према врсти цеви. Обрачун се врши по m' изведене дренаже, са набавком и транспортом материјала.				

	а)перфорирана дренажна цев $\varnothing 160\text{mm}$	m'	0.00	1,320.00	0.00
01.01.05.10	Израда бетонске подлоге за ревизиона окна, мршав бетон MB15, d=10cm, димензија 0.8x0.8m испод доње плоче ревизионог окна. Обрачун се врши по m ³ уграђеног бетона, са набавком и транспортом материјала.	m ³	0.00	9,000.00	0.00
01.01.05.11	Набавка . транспорт и монтажа ревизионог окна према стандарду EN13598-2. Састоји се од бризгане базе DN400/160mm и PP двослојне успонске цеви DN400mm. Обрачун се врши по комаду комплетно монтираног ревизионог окна.	kom		14,500.00	0.00
01.01.05.12	Бетонирање прстена од армираног бетона MB30 унутрашњег пречника 40cm, за поклопац ревизионог окана на дренажном систему. Обрачун се врши по комаду комплетно изведеног и монтираног бетонског прстена.	kom		10,000.00	0.00
01.01.05.13	Ливено-гвоздени поклопци за ревизиона окна на дренажном систему, $\varnothing 400\text{mm}$ у складу са стандардом SRPSN 124, класе носивости C250kN. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта, састоји се од 4 елемента: поклопца са шарком, рама, уградног прстена и гуменог дихтунга против буке. Обрачун се врши по комаду комплетно монтираног поклопца.	kom		14,000.00	0.00
Ирада пропуста					
01.01.05.14	Ископ за темеље пропуста у материјалу III и IV категорије са разупирањем према потреби и одбацивањем ископаног материјала у страну. Обрачун се врши по m ³ ископаног материјала у сраслом стању.	m ³		940.00	0.00
01.01.05.15	Израда шњунчаних клинова око пропуста, са набијањем у слојевима. Обрачун по m ³ сабијеног клина, са набавком и транспортом материјала.	m ³		2,200.00	0.00
01.01.05.16	Израда подлоге од песковито- шљунковитог материјала испод облоге цеви, темеља, шахта и излива пропуста у слоју према пројекту. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала.	m ³		1,774.00	0.00

01.01.05.17	Бетонирање темеља, облога, главе, шахта, улива и излива пропуста бетоном МБ 30. Обрачун по m ³ уграђеног бетона заједно са оплатом, са набавком и транспортом материјала.	m ³	18,500.00	0.00
01.01.05.18	Израда калдрме од камена у цементном малтеру на подлози од шњунка. Обрачун по m ² комплетно завршене калдрме, са набавком и транспортом материјала.			
	б) калдма у Ц.М. d=20cm	m ²	2,800.00	0.00
01.01.05.19	Израда хидроизолације пропуста једним хладним и два врућа премаза битуменским средствима. Обрачун се врши по m ² изоловане површине, са набавком и транспортом материјала.	m ²	750.00	0.00
01.01.05.20	Набавка, допрема, обрада и уграђивање арматуре у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по kg уграђене арматуре.	kg	110.00	0.00
01.01.05.21	Уграђивање готових цеви за пропусте. Обрачун по m' уграђених цеви, са набавком и транспортом материјала.			
	а) Ø 300	m'	3,990.00	0.00
	б) Ø 500	m'	7,720.00	0.00
	в) Ø 600	m'	9,300.00	0.00
	г) Ø 800	m'	10,540.00	0.00
	д) Ø 1000	m'	11,380.00	0.00
	ђ) Ø 1200	m'	15,320.00	0.00
	ж) Ø 1600	m'	18,325.00	0.00
	з) Ø 2000	m'	21,100.00	0.00
TOTAL DEWATERING:				0.00

GRAND SUMMARY		
01.01.02.00	PRELIMINARY WORKS	0.00
01.01.03.00	SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS	0.00
01.01.04.00	SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE	0.00
01.01.05.00	DEWATERING	0.00

0.00

	Опис радова	Јед. мере	Количина		Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	Стопа ПДВ-а (%)				
			УГОВОРЕНО					СИТУАЦИЈА							
							Количина	Износ (USD)				Количина	Износ (USD)		
									СИТУАЦИЈА						
									СИТУАЦИЈА					КУМУЛАТИВНО	

ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА кт 163+566.52 ПРУГЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УГОВОРЕНО		СИТУАЦИЈА		КУМУЛАТИВНО		ПДВ	
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ		14,646.40		0.00		11,480.68		
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		440,336.15		0.00		365,541.84		
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА		106,857.40		0.00		0.00		
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ		3,336.34		0.00		0.00		
Укупно:			565,176.29		0.00		397,022.52		

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО				Цена (USD)	СИТУАЦИЈА		Износ (USD)	Количина	Износ (USD)	Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)	Количина	Износ (USD)							
								КУМУЛАТИВНО					
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ												
01.01.05.07	Изградња каналета за спуштање воде низ косину насила од готових бетонских елемената. Димензија према пројекту од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-25. Обрачун се врши по м' изведених каналета, са набавком и транспортом материјала.	м'	83.00	15.08	1,251.64	0.00	0.00	0.00			0.00		
01.01.05.08	Изградња ивичњака од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по м' изведеног ивичњака, са набавком и транспортом материјала.												
	а) ивичњаци 12x18 cm (бели)	м'	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	б) ивичњаци 18x24 cm (бели)	м'	212.00	9.60	2,035.20	0.00	0.00	0.00			0.00		
	ц) ивичњаци 20x24 cm (бели)	м'	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	д) ивичњаци 24x24 cm (бели)	м'	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
01.01.05.22	Изградња бетонских улива и излива из корубе. Обрачун се врши по м³ уграђеног бетона, са набавком и транспортом материјала.	м³	5.50	9.00	49.50	0.00	0.00	0.00			0.00		
УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:						3,336.34	0.00	0.00			0.00		

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО		СИТУАЦИЈА		КУМУЛАТИВНО		Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2604,00	1,00	2,604.00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:					106,857.40		0,00		0,00

	Опис радова	Јед. мере	УГОВОРЕНО			СИТУАЦИЈА			КУМУЛАТИВНО			Стопа ПДВ-а (%)
			Количина	Јединична цена (USD)	Цена (USD)	Количина	Износ (USD)	Количина	Износ (USD)			
01.01.03.19	Додатак за даљину транспорта каменог материјала на следеће транспортне дужине:											
	-превоз од 10km-20km	m³	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	-превоз од 20km-40km	m³	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	-превоз од 40km-60km	m³	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	-превоз од 60-80km	m³	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	-превоз од 80-100km	m³	1949.00	9.24	18,008.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	Обрачун се врши по m³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				0.00							
			УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:			440,336.15	0.00			385,541.84		
ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА												
01.01.04.00												
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог матетријала 0-63mm. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10 km.	m³	1220.00	22.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10 km.	m³	685.00	22.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
01.01.04.03	Израда застора од неvezаног дробљеног каменог агрегата 0/8 mm на сервисном путу. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала.	m³	44.00	35.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.											
	а) БНС 22 А d = 5cm	m²	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	2604.00	12.70	33,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	ц) БНС 22 сА d= 7cm	m²	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.											
	а) АБ 11 d = 3.5cm	m²	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	2604.00	9.15	23,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	ц) АБ 11с d = 5cm	m²	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2604.00	1.50	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

[illegible]

No.	Description of works	Опис позиции	Unit of measure Единица мера	Unit price (USD) Единица цена	Quantity	SUM (USD)	Quantity	SUM (USD)	Сума ЦДВ-а (%)
					УТВОРЕНО / AGREED	СИТУАЦИЈА	Количина	Укупно	
22.01.00	PRELIMINARY WORKS	ПРЕПРЕМНИ РАДОВИ							
22.01.01	CLEARING OF SITE The item includes clearing of ground, cutting and removing shrubs, branches and overgrowth, haulage to 2 km distance, fully as specified in the technical conditions and design documentation. Measurement and payment per m ² of cleared area	ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА. Позиција обухвата чишћење терена, сечење и уклањање шибља, грана и сланих растлина, са транспортом до 2km од места изградње пута, а у складу са техничким условима и пројектом. Обрачун и плаћање по м ² очишћене површине.	m ²	0.41	130 000.00	59 300.00	0.00	0.00	0.00
22.01.02	CUTTING TREES UP TO 10 CM THICK The item includes cutting trees, uprooting, clearing overgrown area, hauling to 5 km distance fully as specified in the relevant regulations and technical conditions. Measurement and payment per m ² of cleared area.	СЕЧЕЊЕ ДРЕВЕТА ДЕБЕЉИНЕ ДО 10cm. Позиција обухвата сечење стабала, ископ корена, чишћење вегетационог дела и одношања ван зоне рада до 5km у складу са важећим прописима и Техничким условима. Обрачун и плаћање по м ² очишћене површине.	m ²	0.11	25 000.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00
22.01.03	CUTTING TREES THICKER THAN 10 CM The item includes cutting trees, cropping branches, saving trunks and thick branches to length suitable for haulage, pulling out roots and stumps, removing branches, logs and stumps out of working area to 5 km distance. Measurement and payment per each tree cut.	СЕЧЕЊЕ ДРЕВЕТА ДЕБЕЉИНЕ ПРЕКО 10cm. Позиција обухвата сечење стабала, одношање грана, резање стабала и дебелих грана на дужице погодне за превоз, ископ корена и панкова, као и одношање грана, трупаца и панкова изван зоне рада до 5km. Обрачун и плаћање по свакој ископаној стабли.	PCS	24.84	250.00	6 210.00	0.00	0.00	0.00
22.01.04	REMOVAL OF FENCES The item includes dismantling of existing wooden, wire mesh, brick fences and fences of steel sections and stacking them out of working area. Haulage to 500 m distance. Measurement and payment per m ² of dismantled fence. The price covers haulage, sorting and storage on an approved site.	УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА. Позиција обухвата демонтажу постојећих дрвених, металних, зиданих и ограда израђених од поцинкованог челика и ниског одлагача ван простора заградног радног места, уклањање постојећег транспорта на даљину до 500m, обрачун и плаћање по м ² постојећег оградног материјала, сортирање и складирање на депонији.	m	8.45	300.00	2 555.00	0.00	0.00	0.00
22.01.05	DEMOLITION AND REMOVAL OF STRUCTURES BUILT OF BRICK MATERIAL The item includes demolition and removal of existing structures built of brick material, hauling to 2 km distance and storage. Measurement and payment per m ² of demolished structure	РУШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА ОД ЦРПКОГ МАТЕРИЈАЛА. Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих објеката од црпког материјала, од транспорта на даљину до 2km и депонирање.	m ²	24.84	820.00	22 852.80	0.00	0.00	0.00
22.01.10	REMOVAL OF PAVEMENT FROM LEVEL CROSSING ZONES The item includes removal of pavement structure from level crossing zone, haulage to 5 km distance and deposition outside of working area boundaries. Measurement and payment per m ² of removed pavement structure from level crossing area.	УКИДАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕПАЗА. Позиција обухвата уклањање коловозне конструкције у зони путног прелаза, превоз на даљину до 5km и складирање ван простора заградног радног места. Обрачун и плаћање по м ² демонтиране коловозне површине путног прелазе.	m ²	9.85	115.00	1 144.25	0.00	0.00	0.00
22.02.00	TOTAL PRELIMINARY WORKS:				88 792.05			0.00	0.00
22.02.01	BARTHWORKS	СКИДАЊЕ ХУМУСА.							
22.02.01	TOPSOIL STRIPPING The item includes topsoil stripping 20 to 100 cm thick, loading and haulage to an average distance to 50 m and stockpiling at site. Quantities as shown on recording sheet. Measurement and payment per m ² of removed topsoil.	Позиција обухвата скидање хумуса у слоју од 20cm до 60cm, са утоваром и транспортом на средњу даљину до 50m и депонирање на страни. Количина према дозамазији колимина.	m ³	1.49	118 036.00	175 873.84	5 333.43	7 948.81	19 010.14
22.02.02	REMOVAL OF EXISTING BALLAST The item includes removal of existing ballast with a machine from existing track. This means loading, haulage to 10 km, unloading and leveling or storage of material. The investor may decide upon reuse of removed crushed stone depending on its quality. Measurement and payment per m ² of removed ballast.	УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА. Позиција обухвата уклањање постојећег астора машинском путем са планирања постојеће путне. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складирање материјала. Инвеститор може да одреди дању намену и употребу уклањеног материјала у зависности од квалитета материјала. Обрачун и плаћање по м ² уклоњеног астора.	m ³	5.84	1 888.00	10 535.52	0.00	0.00	0.00
22.02.04	BULK EXCAVATION The item includes bulk excavation in earth category III, loading, haulage up to 5 km distant site, unloading and leveling there. This means excavation of existing track bed (embankment) according to cross sections. Quantities according to recording sheet. Measurement and payment per m ² of excavated earth.	ШИРОКИ ИСКОП. Позиција обухвата широки ископ у категорији III категорије, са утоваром, транспортом на даљину до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Работи обухватају ископ постојећег трупа (намета) пута по попречним профилима. Количина према дозамазији колимина.	m ³	4.63	35 454.00	164 152.02	0.00	0.00	508.48
22.02.05	BENCHING The item includes benching in ground cat. III, loading, haulage to 5 km distant site, unloading and leveling there. This means excavation of existing track bed (embankment) according to cross sections. Quantities according to recording sheet. Measurement and payment per m ² of excavated earth.	ИСКЛОП СТЕПЕНИЦА. Позиција обухвата ископ степенаци у категорији III категорије, са утоваром, транспортом на даљину до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Работи обухватају ископ постојећег трупа(намета) пута по попречним профилима (степенаци). Количина према дозамазији колимина. Обрачун и плаћање по м ² ископаног материјала.	m ³	6.21	1 774.00	11 016.54	0.00	0.00	0.00

22.02.22	BONE TOPSICLING The item includes topsoiling of embankment and cutting slopes with grass growing according to the technical conditions, the relevant regulations and as ordered by the Supervising Engineer. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ² of topsoiled area.		m ²	1.49	61 837.00	92 286.13	0.00	0.00	0.00	800 214.27	0.00
TOTAL EARTHWORKS:											
22.03.09	REINFORCING CONSTRUCTION OF LINER CONCRETE CHANNELS. The item includes construction of lined concrete channels according to design details, technical conditions or as instructed by the Supervising Engineer. Channels may be assembled of precast concrete sections laid on 12 cm thick sand bed joined with cement mortar or cast in situ of concrete C 16/20. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m of completed liner channel.					7 199 168.52	621 787.29				
22.03.04	EXCAVATION OF TRENCHES FOR DRAINS AND PIPED DRAINS The item includes excavation of trenches for drains, piped drains and manholes in ground cut. It is 2 m deep with properly cut trench sides and bedding under the drain pipes. The bedding shall be compacted graveling and transport of soil to max. 3 km distant dump site, and leveling. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ² of excavated material.		m	24.84	5 894.00	146 408.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.05	CONCRETE BEDDING The item includes a bedding in manholes of concrete C 15/20, 20 cm thick, according to detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ² of placed concrete.		m ³	4.55	1 290.00	5 889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.08	MANHOLE BOTTOM PARTS. The item includes laying precast concrete bedding and fixing rings as shown on detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ² of assembled pipes.		m ²	124.18	25.00	3 104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.07	CONSTRUCTION OF MANHOLE TOP PARTS Assemble manhole top parts of precast concrete pieces. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per each procured, delivered and fixed piece.		m	132.46	112.00	14 835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.06	PROCUREMENT, DELIVERY AND FIXING OF METAL COVERS The item includes procurement, transport and fixing metal covers with frames on top of manholes. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per each cover.		Pcs	124.18	56.00	6 954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.09	PROCUREMENT, DELIVERY AND PLACING OF C 8/10 TAMPED CONCRETE The item includes procurement, delivery and placing of C8/10 tamped concrete under piped drains and sealing around them as shown on detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet.		Pcs	107.82	56.00	6 028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.10	PROCUREMENT AND PLACING PIPED DRAINS. Ispod drains Ø150 Ispod drains Ø200 Ispod drains Ø250 Ispod drains Ø300 The item includes procurement and spreading geotextile (type 300 g/m ²) in drain according to detailed drawing. Average extended width of geotextile in drain is 4-5.5m.		m ³	115.60	256.00	29 870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.11	PROCUREMENT AND SPREADING GEOTEXTILE. The item includes procurement and spreading geotextile (type 300 g/m ²) in drain according to detailed drawing. Average extended width of geotextile in drain is 4-5.5m.		m	14.90	830.00	12 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.12	PROCUREMENT, TRANSPORT AND PLACING FILTER COURSES The item includes procurement, delivery to site and spreading on top of filter courses in drain according to detailed drawing. Average quantity of filter course per drain is ~0.25m ² . Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m ² of placed material.		m	20.70	830.00	17 181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			m	25.66	898.00	23 042.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			m	29.80		0.00					
			m ²	1.66	6 395.00	10 615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			m ³	37.25	639.50	23 821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

привремена ситуација		УКУПНО
број 5		
ИЗРАДА ДОЊЕГ СТРОЈА - ГЛАВНА ТРАСА	USD 685,814.40	USD 2,788,939.80
ИЗРАДА ДОЊЕГ СТРОЈА - БАЈПАС	USD 621,787.29	USD 800,214.27
ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА КМ 160+094.84 ПРУГЕ	USD 0.00	USD 397,022.52
МАКАДАМ НА КМ 160+094.84	USD 0.00	USD 0.00
ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА КМ 163+566.52 ПРУГЕ	USD 15,643.11	USD 470,872.34
ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000 ДО КМ 173+900 ПРУГЕ	USD 0.00	USD 0.00
	USD 1,323,244.80	USD 4,457,048.93

